

Colima

Armería - Manzanillo



Inversión 4,470mdp



Meta: 51.96 KM, 16 Estructuras, 9 Entronques.



Avance físico:

- Programado: 72.87%
- Real: 19.35%
- Financiero: 16.35%



Inicio: Marzo-2023

Término: Febrero-2026



218,657 habitantes beneficiados



30 minutos de ahorro en tiempo



Impulsará el comercio, regional, nacional e internacional al ser una conexión importante con el Puerto de Manzanillo.



Gobierno de
México

Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Programa de continuidad

Tramo Armería - Manzanillo



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

	Alcance	Avances	¿Qué falta?
Meta	51.96 KM, 16 Estructuras, 9 Entronques.	10.14 km troncal, 1.75 entronques 3.12 de estructuras (equivalente)	41.82 km troncal, 7.25 entronques, 12.88 de estructuras (equivalente)
Inversión (mdp)	4,470	731	3,739

Maquinaria: 77

- Equipos
- Excavadoras
- Motoconformadoras
- Perforadoras
- Grúas
- Tren de pavimentación

Fuerza de Trabajo: 213 personas



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Problemática que impida concluir la obra	Propuesta solución que requiera apoyo del Secretario o SSI
Falta de autorización de la MIA en zona de mangle Km 56+000 al 60+000 lado izquierdo	La resolución ambiental emitida el 06 de julio de 2022 bajo el estatus de autorizado/condicionado, permite exclusivamente actividades en el cuerpo derecho, por lo tanto, está pendiente la aprobación para lado derecho.
Demanda por Luis Meillon ante la SICT Km 88+800 al 90+200	Se presento la demanda ante la SICT debido a invasión de derecho de vía
Queja por el Ejido campos de 3 tramos (Km 80+640 al 81+120, 81+180 al 81+320, 83+520 al 83+880)	Se presento la demanda ante la SICT debido a una presunta invasión a la propiedad, se identificaron tres tramos con duplicidad de dominio de la vía.
Puente adjuntas pendiente liberación de permiso por CONAGUA	Concesionaria ingreso a CONAGUA el proyecto de la estructura; se solicitó una modificación, se atendió y entrego dicha modificación a SICT para revisión, posteriormente CONAGUA notifico que fue transferida a GASIR, después de seis meses a la fecha de este informe no se tiene respuesta.
Instalaciones de CFE invanden el derecho de vía 49+840 y 82+240 al 83+500, catenaria que no cumple el galibo mínimo 49+160. Obras inducidas de protección a torre de CFE 91+320, trabajos acordados pero no firmados, riesgo de intervención.	
Puente Armería II y Salineros I a la espera de Vo.Bo. De FERROMEX, se le presentaron las memorias de cálculo y proyecto ejecutivo el 21 de noviembre del 2024.	

NOTA: El porcentaje de avance reflejado en el presente reporte contempla el importe total a ejecutar. Existen ubicaciones en donde no se puede trabajar debido a zonas o subtramos pendientes de permiso por alguna dependencia.

Colima: Tramo Armería - Manzanillo



Tramos	Fecha de Término	Avance físico Programado 13/02/25	Avance físico Real al 05/02/25	Avance físico Real al 13/02/25	Avance por actividad (13/02/25)	Rendimiento Real (13/02/25)	Observaciones	Indicador
Tramo 1 Del Km 43+635.87 al 54+000.	Febrero 2025	97.50%	73.7 %	74.80%	Terracerías: 73.5% Obras de drenaje y obras complementaria: 37.8% Pavimentos: 79.6% Demoliciones: 1.7%	Pavimentación: 2,280 ml / semanal.		
Tramo 2 Del Km 54+000 al 64+000.	Febrero 2025	97.50%	38.61 %	38.66%	Terracerías: 62.65% Obras de drenaje y obras complementaria: 6.9% Pavimentos: 21.78% Demoliciones: 2.92%	Muro Mecánicamente Estabilizado: 100 ml / semanal.		
Tramo 3 Del Km 64+000 al 74+000.	Febrero 2025	97.50%	27.99 %	28.01%	Terracerías: 99.16% Obras de drenaje y obras complementaria: 6.17% Pavimentos: 4.36% Demoliciones: 3.79%	Subyacente: 260 ml / semanal. Subrasante: 280 ml/ semanal.		
Tramo 4 Del Km 74+000 al 84+000.	Febrero 2025	97.50%	20.72 %	20.72%	Terracerías: 97.73% Obras de drenaje y obras complementaria: 5.19% Pavimentos: 9.87% Demoliciones: 2.24%	Sin Actividad.		
Tramo 5 Del Km 84+000 al 89+230.	Febrero 2025	97.50%	14.11 %	14.11%	Terracerías: 33.73% Obras de drenaje y obras complementaria: 15.33% Pavimentos: 4.63% Demoliciones: 1.7%	Sin Actividad.		
Tramo 6 Del Km 90+100 al 95+600.	Marzo 2025	88.00%	33.58 %	33.70%	Terracerías: 58.81% Obras de drenaje y obras complementaria: 20.23% Pavimentos: 0.0% Demoliciones: 0.0%	Subrasante : 80 ml/ semanal.		



hasta el 5% por debajo de lo programado



hasta el 10% por debajo de lo programado



20% o más por debajo de lo programado

Colima: Tramo Armería - Manzanillo



Estructuras	Fecha de Término	Avance físico Programado 13/02/25	Avance físico Real al 05/02/25	Avance físico Real al 13/02/25	Avance por actividad (13/02/25)			Rendimiento Real (13/02/25)	Observaciones	Indicador
Armería I Km 45+000	Abril 2025	87.60%	28.0 %	28.0 %	Cimentación D 20/50 pilas I 22/50 pilas	Sub-estructura 5/14 columnas 5/14 columnas	Estructura	Sin actividades	Se tiene ejecutado hasta nivel de subestructura en los apoyos 3 al 7 de ambos cuerpos. Las actividades de construcción se encuentran parados por falta de maquinaria para perforación (AGEO).	
Armería II Km 50+100	Abril 2025	87.60%	47.6%	47.6%	Cimentación D Finalizado I Finalizado	Sub-estructura Finalizado Finalizado	Estructura	Sin actividades	Se tiene en espera de fabricación de trabes para montaje y activación de trabajos de obra civil.	
Tilapia Km 54+350	Abril 2025	87.60%	56.48%	56.48%	Cimentación D Finalizado I Finalizado	Sub-estructura Finalizado Finalizado	Estructura Finalizado	Sin actividades	En espera de desvío de la circulación vehicular al cuerpo derecho para activar los trabajos de armado y colado del tablero del cuerpo izquierdo.	
Palo verde I Km 55+950	Abril 2025	87.60%	29.90%	29.90%	Cimentación D Finalizado I	Sub-estructura Finalizado	Estructura	Sin actividades	Revisar el empate de la terracería con la estructura. En espera de demolición del cuerpo derecho para arrancar con la subestructura.	
Palo verde II Km 56+650	Abril 2025	87.60%	0.24%	0.24%	Cimentación D Finalizado I	Sub-estructura Finalizado	Estructura	Sin actividades	En espera de fabricación de trabes para montaje del cuerpo derecho y activación de trabajos de obra civil Autorización CONAGUA	
Ent. Salineros II Km 59+500	Abril 2025	87.60%	4.05%	4.05%				Sin actividades		
Salineros I Km 60+500	Abril 2025	87.60%	53.22%	53.22%	Cimentación D Finalizado I Finalizado	Sub-estructura Finalizado Finalizado	Estructura	Sin actividades	Detenido en espera de autorización FERROMEX	



La Mujer Indígena

hasta el 5% por debajo de lo programado

hasta el 10% por debajo de lo programado

20% o más por debajo de lo programado

Colima: Tramo Armería - Manzanillo



Comunicaciones

Estructuras	Fecha de Término	Avance físico Programado 13/02/25	Avance físico Real al 05/02/25	Avance físico Real al 13/02/25	Avance por actividad (13/02/25)			Rendimiento Real (13/02/25)	Observaciones	Indicador
Retorno en U 77+600 Km 77+600	Abril 2025	87.60%	48.92%	56.37%	Cimentación D Finalizado I Finalizado	Sub-estructura Finalizado	Estructura	Construcción de muro mecánicamente estabilizado: 800 m3 / semana	Se trabaja actualmente en los MME del cpo izq. En espera de fabricación de trabes para montaje y activación de trabajos de la superestructura.	
Tepalcates I Km 79+900	Abril 2025	87.60%	0.00%	0.00%	Terracerías: 0.00% Pavimentos: 0.00%			Sin actividades	Sin inicio de actividades	
Nuevo Tepalcates II Km 81+323.06	Febrero 2026	56.25%	0.00%	0.00%	Terracerías: 0.00% Pavimentos: 0.00%			Sin actividades	Sin inicio de actividades	
Adjuntas Km 85+950	Abril 2025	87.60%	0.00%	0.00%	Terracerías: 0.00% Pavimentos: 0.00%			Sin actividades	Sin inicio de actividades	
Panteones Km 87+300	Abril 2025	87.60%	0.00%	0.00%	Terracerías: 0.00% Pavimentos: 0.00%			Sin actividades	Sin inicio de actividades	
Minatitlán Lib II Km 92+000	Febrero 2026	39.99%	19.36%					Sin actividades		
Minatitlán Lib I Km 30+201	Febrero 2026	39.99%	3.20%					Sin actividades		
Minatitlán I Km 92+000	Febrero 2026	39.99%	4.93%					Sin actividades		
Jalipa Km 81+323.06	Febrero 2026	39.99%	20.58%	21.31%				Armado y colado de trabes T4 y T5. Colado cabezal pila 3 cuerpo izquierdo.		



hasta el 5% por debajo de lo programado



hasta el 10% por debajo de lo programado



20% o más por debajo de lo programado

Colima: Tramo Armería - Manzanillo




Entronques	Fecha de Término	Avance físico Programado 13/02/25	Avance físico Real al 06/02/25	Avance físico Real al 13/02/25	Avance por actividad (13/02/25)	Rendimiento Real (13/02/25)	Observaciones	Indicador
Entronque Paraíso Km 47+741.22	Abril 2025	87.60%	31.95%	31.95%	Terracerías: 56.53% Pavimentos: 77.08%	Sin actividades durante este periodo.	Sin actividades durante este periodo.	
Entronque Salineros Km 59+551.38	Abril 2025	87.60%	3.57%	3.57%	Terracerías: 8.68% Pavimentos: 0.66%	Sin actividades durante este periodo.	Sin actividades durante este periodo.	
Entronque Cuyutlán Km 60+880	Abril 2025	87.60%	0.00%	0.00%	Terracerías: 0.00% Pavimentos: 0.00%	Con actividad durante este periodo, sin reportar.	No reportado derivado de que no se cuenta con el catalogo de conceptos por lo que no se puede valorar las actividades	
Entronque Retorno Km 77+600	Abril 2025	87.60%	0.00%	0.00%	Terracerías: 0.00% Pavimentos: 0.00%	Con actividad durante este periodo, sin reportar.	No reportado derivado de que no se cuenta con el catalogo de conceptos por lo que no se puede valorar las actividades	
Entronque Tepalcates I Km 80+100	Abril 2025	87.60%	0.00%	0.00%	Terracerías: 0.00% Pavimentos: 0.00%	Sin inicio de actividades	Sin inicio de actividades	
Entronque Tepalcates I Km 83+500	Abril 2025	87.60%	4.74%	4.74%	Terracerías: 0.00% Pavimentos: 0.00%	Sin actividades durante este periodo.	Sin actividades durante este periodo.	
Entronque Panteones Km 87+630	Abril 2025	87.60%	0.00%	0.00%	Terracerías: 0.00% Pavimentos: 0.00%	Sin inicio de actividades	Sin inicio de actividades	
Entronque Minatitlán Km 92+731.55	Febrero 2026	39.99%	0.00%	0.00%	Terracerías: 0.00% Pavimentos: 0.00%	Sin inicio de actividades	Sin inicio de actividades	
Entronque Jalipa Km 94+100	Febrero 2026	39.99%	7.36%	7.36%	Terracerías: 21.56% Pavimentos: 0.66%	Sin actividades durante este periodo.	Sin actividades durante este periodo.	

Colima: Tramo Armería - Manzanillo



Avance Programado - Físico - Financiero (%)



NOTA: Actualmente se está considerando la inversión posible a no ejecutar debido a zonas o subtramos pendientes de permiso por alguna dependencia.

Colima: Armería - Manzanillo

Tramo Armería: Armería



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Conformación de capa base hidráulica



Tendido y compactado de carpeta asfáltica



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Colima: Armería - Manzanillo

Tramo Armería: Armería



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Colocación de geomalla y geotextil en capa terminada de MME



Conformación de capa terraplén



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Armería - Manzanillo

Avances físicos Colima



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Octubre 2024



Noviembre 2024



Diciembre 2024



Enero 2025



Armería - Manzanillo



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

**Revisar el avance físico, ponen en la portada que es
19.35% y que me ponen 19.53%**

Avance físico
Real: 19.53%