

Chiapas

Puente Rizo de Oro



Inversión: 1,524 mdp



Meta: 405 m de puente y 1.7 km camino de acceso



Avance físico:

- Programado: 76%
- Real: 76%
- Financiero: 75%



Inicio: septiembre de 2023

Término: 31 de octubre de 2025



4,572 empleos generados



300 mil habitantes beneficiados



45 min de ahorro en tiempo



Cruce más rápido y seguro. Facilitará el traslado de personas, bienes y servicios



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Obras de continuidad

Puente Rizo de Oro



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

	Alcance	Avances	¿Qué falta?
Meta	1 Puente (405 m) 1.7 km camino de acceso	<ul style="list-style-type: none"> •Cimentación 100% •Fabricación de estructura metálica en taller 96% •88 m de puente •Cortes, despalme, obras de drenaje, conformación a nivel terracería •600 m de base hca. 	<ul style="list-style-type: none"> •316 metros de puente •Corte, terraplén y pavimentación
Inversión (mdp)	1,524	1,193	331

Problemática que impida concluir la obra	Propuesta solución que requiera apoyo del Secretario o SSI
En caso de que se vuelvan a los bloqueos (delincuencia), impediría la conclusión de la obra	Continuar con el apoyo de las autoridades federales (SEMAR, SEDENA, GN y Estatal)

Maquinaria: 132

- 6 Excavadoras
- 2 Tractores
- 2 Torres-grúa
- 4 Grúa grove (120 T y 80 T)
- Equipos especiales
- 120 equipos (soldadoras, compresores, plantas etc).

Fuerza de Trabajo:

253 personas, incluye mano de obra especializada.



2025
Año de
La Mujer Indígena

Chiapas: Puente Rizo de Oro




Tramos	Fecha de Término	Avance físico Programado 11/02/25	Avance físico real al 04/02/25	Avance físico real al 11/02/25	Avance por actividad (13/02/25)	Rendimiento Real (13/02/25)	Observaciones	Indicador
Caminos de Liga (1.7 km)	25/10/2025	48.8 %	48.91 %	49.19 %	<ul style="list-style-type: none">Cortes: 87,483 m³/115,400 m³Terracerías: 56,183 m³/94,414 m³Base hidráulica: 1,556 m³/4,537 m³Carpeta asfáltica: 0 m³/1,681 m³	<ul style="list-style-type: none">Cortes: 0 m³/semanaTerracerías: 1,156 m³/semanaBase hidráulica: 0 m³/semanaCarpeta asfáltica: 0 m³/semana	<ul style="list-style-type: none">Se continua rezagando material producto del corte con explosivos, el cual se acomodo en el terraplén con material no compactable	
Cimentación	11/12/2024	100.0 %	100.0 %	100.0 %	-	<ul style="list-style-type: none">Concluido	<ul style="list-style-type: none">Pilotes 1.50 m, Pilotes 1.20 m, Zapatas, Anclas y Muerto de Anclaje 100%	
Subestructura	31/03/2025	90 %	87.7 %	88.3 %	<ul style="list-style-type: none">Montaje de Torres Provisionales en Pila 2 y 25: 705.65 ton/1,367 tonCable vía (Montaje): 0.00 m/6,000 m	<ul style="list-style-type: none">Montaje de Torres Provisionales en Pila 2 y 25: 49.12 ton/semanaCable vía (Montaje): 0 m/semana	<ul style="list-style-type: none">Estribos 1 y 27, Pilas 2, 3, 24, 25 y 26), 100 %Dovela en arco de concreto 100%Torre Provisional y Cable vía (Suministro) 100%	
Superestructura	25/10/2025	78.5 %	74.5%	76.16 %	Montaje Tradicional Superestructura: <ul style="list-style-type: none">Montaje: 288 ton /288 ton	Montaje Tradicional Superestructura: <ul style="list-style-type: none">Montaje: 10 ton/semana	Montaje Tradicional Superestructura: concluido	
					Superestructura: <ul style="list-style-type: none">Suministrado y Fabricado: 3,097 ton /3,677 tonMontaje DA: 0 ton /2,731 tonMontaje DS: 0 ton / 658 tonLosa de rodamiento, Guarnición y Parapeto: 108 / 405 m	Superestructura: <ul style="list-style-type: none">Suministrado y Fabricado: 0 ton/semanaMontaje DA: 0 ton/semanaMontaje DS: 0 ton/semanaLosa de rodamiento, Guarnición y Parapeto: 21m/semana		



Chiapas: Puente Rizo de Oro



Avance Programado - Físico - Financiero (%)



Chiapas: Puente Rizo de Oro



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Vista trabajos terracerías, Margen Rizo De Oro



Vista claro 2-3, Colado de concreto hidráulico en losa de calzada,
Margen Rizo de Oro



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Chiapas: Puente Rizo de Oro



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Vista dovela dc-7d, margen Zaragoza



Vista claro 24-25, margen Zaragoza



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Puente Rizo de Oro, Chis.

Avances físicos



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Octubre 2024



Noviembre
2024



Diciembre
2024



Enero 2025




Chiapas: Puente Rizo de oro



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Avance físico Global
Real: 76.85%