

# Nayarit

## Tepic-Compostela



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



**Inversión:** 2,473.43 mdp



**Meta:** 28 km

- 1 Plaza de cobro,
- 10 Puentes,
- 2 PSFC,
- 1 Entronque (solo gasas)
- 19 Cruces
- Ramal Aeropuerto



**Avance físico:**

- Programado: 100%
- Real: 61.58%
- Financiero: 55.63%



**Inicio:** Marzo 2023



**Término:** 31- octubre-2025



**2,900** empleos generados



**490 mil** habitantes beneficiados



**35 minutos** de ahorro en tiempo

Forma parte de la red de Autopista Jala-Puerto Vallarta, mejorará significativamente la conectividad local, regional e interestatal.



**2025**  
Año de  
**La Mujer  
Indígena**

# Programa de continuidad (en proceso)

## Autopista Tepic-Puerto Vallarta

### Tramo Tepic-Compostela



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

	Alcance	Avances	¿Qué falta?
Meta	<b>26.0 km</b> • 1 Plaza de cobro • 10 Puentes • 2 PSFFC • 19 Cruces (PSV's, PIV's ...) • 1 Entronque	<b>16.01 km</b> • 4 Puentes • 8 cruces	<b>9.99 km</b> • 1 Plaza de cobro • 6 Puentes • 2 PSFFC • 11 Cruces • 1 entronque
	<b>2.4 km</b> • Ramal Aeropuerto	<b>0.0 km</b>	<b>2.4 km</b> • Ramal Aeropuerto
<b>Inversión (mdp)</b>	<b>2,473.43</b>	<b>1,523.08</b>	<b>950.35</b>

Problemática que impida concluir la obra	Propuesta solución que requiera apoyo del Secretario o SSI
La Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas en el estado de Nayarit se encuentra en proceso de integración de 2 carpetas de investigación, para ello, Secretaría, FONDO y CMRO han coordinado acciones a efecto de aportar la información requerida por la Fiscalía. Cabe señalar, que en los recorridos realizados no se detectaron indicios relacionados con personas desaparecidas.	Se pudo constatar que la zona en que se realizó la visita se encuentra fuera del Derecho de Vía.

#### Maquinaria: 82

- Grúa titán
- Excavadoras
- Bulldozer
- Perforadora
- Grúa
- Vibrocompactador
- Motoconformadora
- Minicargador
- Petrolizadora
- Otros equipos menores

#### Fuerza de Trabajo:

496 personas



**2025**  
Año de  
**La Mujer Indígena**



Tramos	Fecha de Término	Avance físico Programado 13/02/25	Avance físico real al 06/02/25	Avance físico real al 13/02/25	Avance por actividad (13/02/25)	Rendimiento Real (13/02/25)	Observaciones	Indicador
Terracerías	15 abril 2025	89.43 %	58.14%	65.12 %	• Terracerías 4.48 % semanal	• Terracerías 5.98 % semanal	• Se implementan horarios extendidos para concluir los trabajos en el tiempo programado.	
Estabilización de Taludes	15 abril 2025	91.47 %	76.95 %	80.34 %	• Estabilización de taludes 2.46 % semanal	• Estabilización de taludes 3.39 % semanal	• Se implementan horarios extendidos para concluir los trabajos en el tiempo programado.	
Obras de drenaje	15 marzo 2025	89.02 %	62.24 %	69.08 %	• Obras de drenaje 4.92 %	• Obras de drenaje 4.84 %	• Se implementan horarios extendidos y se designo personal de apoyo para concluir los trabajos en el tiempo programado.	
Pavimentos	24 mayo 2025	81.39 %	21.92 %	23.07 %	• Pavimentos 1.40 %	• Pavimentos 1.15 %	• Después de tener los trabajos terminados en terracerías se implementarán horarios extendidos para concluir los trabajos en tiempo y forma.	

- hasta el 5% por debajo de lo programado
- hasta el 10% por debajo de lo programado
- 20% o más por debajo de lo programado








Tramos	Fecha de Término	Avance Programado (13/02/25)	Avance (06/02/25)	Avance (13/02/25)	Avance por actividad (13/02/25)	Rendimiento Real (13/02/25)	Observaciones
Puente 16.01 km 16+393.5	15 mayo 2025	78.22%	32.43 %	34.63 %	Puente 16.01 1.82 %	Puente 16.01 2.2 %	<ul style="list-style-type: none"><li>Se trabaja en el colado de las columnas.</li><li>Se implementan turnos extendidos para terminar en tiempo y forma.</li><li>Se incrementara el personal para concluir en tiempo y forma los trabajos.</li></ul>
Puente 17.01 km 17+410.10	30 abril 2025	84.73%	69.95 %	72.46 %	Puente 17.01 1.53 %	Puente 17.01 2.51 % -	<ul style="list-style-type: none"><li>Se trabaja en el colado de cabezales, montaje de traveses y colocación y armado de acero para colado de losa.</li><li>Se implementan turnos extendidos para terminar en tiempo y forma.</li></ul>
P.S.F.C. 9.01km 09+158.60	30 abril 2025	81.35 %	57.79 %	60.17 %	P.S.F.C. 9.01 1.87 %	P.S.F.C. 9.01 2.38 %	<ul style="list-style-type: none"><li>Se trabaja en la fabricación y montaje de traveses, cabezales y armado de acero de refuerzo para losa.</li></ul>
P.S.F.C. 21.01 km 21+601.50	15 marzo 2025	92.73%	88.36%	91.63 %	Trabajos complementarios 1.82 %	Trabajos complementarios 3.27 %	<ul style="list-style-type: none"><li>Se trabajo en la aplicación de pintura en parapetos metálicos.</li><li>Se trabaja en la colocación de juntas de dilatación.</li></ul>





Avance Programado - Físico - Financiero (%)



# Nayarit

## Tepic-Compostela



**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Colado de columnas 1, 2, y 4 en apoyo pila 2 del Puente 3.01 km 03+335.



Colocación de material no compactable para cuerpo de terraplén del km 8+760 al km 8+950.



**2025**  
Año de  
La Mujer  
Indígena

# Nayarit

## Tepic-Compostela



**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Montaje de traveses en claro 7 del PSFC 9.01 km 09+158.60.



Trabajos de corte y compensación de material para cuerpo de terraplén del km 12+900 al km 13+300.



**2025**  
Año de  
**La Mujer  
Indígena**



# Nayarit

## Tepic-Compostela



**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



10 de febrero de 2025

**Trabajos de corte y compensación de material para cuerpo de terraplén del km.15+400 al km 15+850.**



10 de febrero de 2025  
21°18'30"N 104°53'36"W

**Colado de cunetas en corte del km 17+720 al km 17+880, lado izquierdo.**



**2025**  
Año de  
**La Mujer  
Indígena**



# Tramo Tepic-Compostela

## Avances físicos Nayarit



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Octubre 2024



Noviembre 2024



Diciembre 2024



Enero 2025






# Nayarit Tepic-Compostela



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



10 Puentes



1 Entronque



9 P.I.V.



2 PSFCC




1 Plaza de Cobro




3 P.S.V.



7 P.S.M.A.



Construido



En construcción



Por construir

**Avance físico Tepic-Compostela**  
Real: 61.58%

CONTRATISTA: CMRO NAYARIT, S.A.P.I. DE C.V.  
CONTRATO: BNO-APP-006-G1C003-E1-2022



**2025**  
Año de  
**La Mujer Indígena**