

Nayarit

Tepic-Compostela



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Inversión: 2,473.43 mdp



Meta: 28 km

- 1 Plaza de cobro,
- 10 Puentes,
- 2 PSFC,
- 1 Entronque (solo gasas)
- 19 Cruces
- Ramal Aeropuerto



Avance físico:

- Programado: 100%
- Real: 64.88%
- Financiero: 60.31%



Inicio: Marzo 2023



Término: 31-Oct-25



2,900 empleos generados



490 mil habitantes beneficiados



35 minutos de ahorro en tiempo



Forma parte de la red de Autopista Jala-Puerto Vallarta, mejorará significativamente la conectividad local, regional e interestatal.



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**



Programa de continuidad (en proceso)

Autopista Tepic-Puerto Vallarta

Tramo Tepic-Compostela



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

| | Alcance | Avances | ¿Qué falta? |
|------------------------|---|---|---|
| Meta | 26.0 km <ul style="list-style-type: none"> • 1 Plaza de cobro • 10 Puentes • 2 PSFFC • 19 Cruces (PSV's, PIV's ...) • 1 Entronque 2.4 km <ul style="list-style-type: none"> • Ramal Aeropuerto | 16.87 km <ul style="list-style-type: none"> • 4 Puentes • 8 cruces • 1 PSFFC 0.0 km | 9.13 km <ul style="list-style-type: none"> • 1 Plaza de cobro • 6 Puentes • 1 PSFFC • 11 Cruces • 1 entronque 2.4 km <ul style="list-style-type: none"> • Ramal Aeropuerto |
| Inversión (mdp) | 2,473.43 | \$1,604.81 | 868.62 |

| Problemática que impida concluir la obra | Propuesta solución que requiera apoyo del Secretario o SSI |
|---|---|
| <p>La Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas en el estado de Nayarit se encuentra en proceso de integración de 2 carpetas de investigación, para ello, Secretaría, FONDO y CMRO han coordinado acciones a efecto de aportar la información requerida por la Fiscalía.</p> <p>Cabe señalar, que en los recorridos realizados no se detectaron indicios relacionados con personas desaparecidas.</p> | <p>Se pudo constatar que la zona en que se realizó la visita se encuentra fuera del Derecho de Vía.</p> |

Maquinaria: 84

- Grúa titán
- Excavadoras
- Bulldozer
- Perforadora
- Grúa
- Vibrocompactador
- Motoconformadora
- Minicargador
- Petrolizadora
- Otros equipos menores

Fuerza de Trabajo:

496 personas



2025
Año de
La Mujer Indígena

Nayarit: Tramo Tepic-Compostela



| Tramos | Fecha de Término | Avance físico Programado 13/03/25 | Avance físico real al 06/03/25 | Avance físico real al 13/03/25 | Avance por actividad (13/03/25) | Rendimiento Real (13/03/25) | Observaciones | Indicador |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|-----------|
| Terracerías | 15 abril 2025 | 92.74 % | 79.83 % | 84.41 % | • Terracerías 4.48 % semanal | • Terracerías 4.58 % semanal | • Se implementan horarios extendidos para concluir los trabajos en el tiempo programado. | |
| Estabilización de Taludes | 15 abril 2025 | 93.78 % | 87.52 % | 89..83 % | • Estabilización de taludes 2.46 % semanal | • Estabilización de taludes 2.31 % semanal | • Se implementan horarios extendidos para concluir los trabajos en el tiempo programado. | |
| Obras de drenaje | 15 marzo 2025 | 96.63 % | 84.50 % | 87.02 % | • Obras de drenaje 4.92 % | • Obras de drenaje 2.52 % | • Se implementan horarios extendidos y se designo personal de apoyo para concluir los trabajos en el tiempo programado. | |
| Pavimentos | 24 mayo 2025 | 84.65 % | 23.07 % | 23.07 % | • Pavimentos 1.40 % | • Pavimentos 0.00 % | • Después de tener los trabajos terminados en terracerías se implementarán horarios extendidos para concluir los trabajos en tiempo y forma. | |

- hasta el 5% por debajo de lo programado
- hasta el 10% por debajo de lo programado
- 20% o más por debajo de lo programado




Nayarit: Tramo Tepic-Compostela

| Tramos | Fecha de Término | Avance Programado (13/03/25) | Avance (06/03/25) | Avance (13/03/25) | Avance por actividad (13/03/25) | Rendimiento Real (13/03/25) | Observaciones |
|--------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Puente 16.01 km 16+393.5 | 15 mayo 2025 | 77.51 % | 42.45 % | 44.59 % | Puente 16.01 1.82 % | Puente 16.01 2.14 % | <ul style="list-style-type: none">Se trabaja en el colado de las columnas.Se implementan turnos extendidos para terminar en tiempo y forma.Se incrementara el personal para concluir en tiempo y forma los trabajos. |
| Puente 17.01 km 17+410.10 | 30 abril 2025 | 90.49 % | 78.90 % | 80.49 % | Puente 17.01 1.53 % | Puente 17.01 1.59 % - | <ul style="list-style-type: none">Se trabaja en el colado de cabezales, montaje de trabes y colocación y armado de acero para colado de losa.Se implementan turnos extendidos para terminar en tiempo y forma. |
| P.S.F.C. 9.01km 09+158.60 | 30 abril 2025 | 88.05 % | 73.99 % | 77.03 % | P.S.F.C. 9.01 1.87 % | P.S.F.C. 9.01 2304 % | <ul style="list-style-type: none">Se trabaja en la fabricación y montaje de trabes, cabezales y armado de acero de refuerzo para losa. |
| P.S.F.C. 21.01 km 21+601.50 | 15 marzo 2025 | 99.56 % | 99.02 % | 100 % | Trabajos complementarios 1.82 % | Trabajos complementarios 1.06 % | <ul style="list-style-type: none">Se concluyeron los trabajos. |

Nayarit: Tramo Tepic-Compostela



Avance Programado - Físico - Financiero (%)





Colado de alzado de columnas de estribo 1 del P.I.V. 6.01 del km 6+312



Montaje de traveses en claro 3 del PSFC 9.01 km 09+158.6

Nayarit: Tramo Tepic-Compostela



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



8 de marzo de 2025
21°19'57"N 104°52'44"W

Trabajos de corte del km 14+200 al km 14+550



8 de marzo de 2025
21°19'35"N 104°53'8"W

Trabajos de corte del km 15+300 al km 15+800



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Nayarit: Tramo Tepic-Compostela



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Armado de acero para alzado de columnas en apoyo pila 4
del puente 16.01 km 16+393.50



Colado de cunetas en corte ubicado en el km 16+300 al km
16+380, lado izquierdo.



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Tramo Tepic-Compostela

Avances físicos Nayarit



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

**Noviembre
2024**



Enero 2025



**Diciembre
2024**



Febrero 2025




Nayarit

Tramo Tepic-Compostela



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



10 Puentes



1 Entronque



9 P.I.V.



2 PSFCC



1 Plaza de Cobro



3 P.S.V.



7 P.S.M.A.



Construido



En construcción



Por construir

Avance físico Tepic-Compostela
Real: 64.88 %



2025
Año de
La Mujer
Indígena

CONTRATISTA: CMRO NAYARIT, S.A.P.I. DE C.V.
CONTRATO: BNO-APP-006-G1C003-E1-2022