

Michoacán

Tramo Pátzcuaro - Uruapan



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Inversión 1,792 mdp



Meta: 46.79 km; 1 plaza de cobro, 1 puente, 1 puente, 8 entronques, 45 cruces, 2 rampas de frenado.



Avance físico:

- Programado: 86.84%
- Real: 85.44 %
- Financiero: 69.85%



Inicio: Julio 2017

Término: 30 junio 2025



200 mil habitantes beneficiados



25 minutos de ahorro en tiempo.



Conexión estratégica con el Puerto de Lázaro Cárdenas y será una conexión entre los destinos turísticos del estado



Construcción de columnas. Puente Canintzio. Km 541+283.

Habilitado de acero para cabezal en PIV. Km 541+054.



2025
Año de
La Mujer Indígena

Programa de continuidad

Tramo Pátzcuaro - Uruapan



	Alcance	Avances	¿Qué falta?
Meta	46.79 km	37.9 troncal	8.1 km troncal
	1 plaza de cobro	1 plaza de cobro	En operación
	1 puente	.09	.90 puente
	1 viaducto	1	En operación
	8 entronques	5.54 entronques	2.46 entronques
	4 <u>PSV's</u>	3.6 <u>PSV's</u>	0.4 <u>PSV's</u>
	34 <u>PIV's</u>	28.5 <u>PIV's</u>	5.5 <u>PIV's</u>
	2 <u>PIP's</u>	1 <u>PIP's</u>	1 <u>PIP's</u>
	3 Puentes canal	2.1	.9
	2 PFFCC	.1 PFFCC	1.9 PFFCC
	2 rampas de frenado	1.9	.1
Inversión (mdp)	1792	1252	540

Problemática que impida concluir la obra	Propuesta solución que requiera apoyo del Secretario o SSI
<ul style="list-style-type: none">Pendiente de autorizar proyectos de algunos entronques y estructuras (PIV's).	<ul style="list-style-type: none">Incrementar la fuerza de trabajo para revisión y atención de observaciones de los proyectos mencionados

Fuerza de Trabajo:
956 personas

- Maquinaria: 150**
- Equipos
 - Excavadoras
 - Moto conformadoras
 - Retroexcavadoras
 - Rodillos
 - Tractores
 - Grúas
 - maquinaria menor y de apoyo

Michoacán: Pátzcuaro-Uruapan



Perforación para pilas – pilotes en PIFFCC. Km 26+584.



Retiro de durmientes de vía férrea. Km 26+584.

Estructuras						
Elemento.	Intervención.	Ejecutado acumulado.	Faltante.	20/ 03/ 2025 al 27/ 03/ 2025.		Observaciones.
				Programado.	Ejecutado.	
Tramo km 25+000 al 46+500						
PIV 26+350						
TERMINADO CONFORME A PROYECTO.						
PI FFFCC 26+584						
Pilas - pilotes de cimentación.	8	1	7	1	1	Se continúan trabajos de perforación.
Columnas.	8	0	8	0	0	
Cabezales.	2	0	2	0	0	
Fabricación de trabes presforzadas.	4	0	2	0	0	
Montajes de trabes presforzadas.	4	0	2	0	0	
Losas de compresión.	1	0	1	0	0	

Michoacán: Pátzcuaro-Uruapan



Hidratación de capa para compactación. PSV. Km 540+494



Habilitado de cimbre previo a trabajos de armado de cabezal. PIV. Km 541+054

Elemento.	Intervención.	Ejecutado acumulado.	Faltante.	21/03/2025 al 27/03/2025.		Observaciones.
				Programado.	Ejecutado.	
Tramo km 25+000 al 46+500						
PSV 540+494						
Pilas -pilotes de cimentación.	10	10	0	0	0	
Columnas.	10	10	0	0	0	
Cabezales.	2	2	0	0	0	En ejecución de trabajos para subestructura.
Fabricación de trabes presforzadas.	11	0	11	0	0	
Montajes de trabes presforzadas.	11	0	11	0	0	
Losas de compresión.	1	0	1	0	0	
Guarnición y parapeto.	1	0	1	0	0	
PIV 541+054						
Pilas -pilotes de cimentación.	22	22	0	0	0	
Columnas.	22	22	0	0	0	
Cabezales.	5	1	4	2	1	Falta de personal. En revisión fuerza de trabajo para cumplimiento de programa.
Fabricación de trabes presforzadas.	24	0	24	0	0	
Montajes de trabes presforzadas.	24	0	24	0	0	
Losas de compresión.	4	0	4	0	0	
Guarnición y parapeto.	4	0	4	0	0	

Michoacán: Pátzcuaro-Uruapan



Elemento.	Intervención.	Ejecutado acumulado.	Faltante.	21/03/2025 al 27/03/2025.		Observaciones.
				Programado.	Ejecutado.	
Tramo km 25+000 al 46+500						
Puente Canintzio 541+283						
Pilas -pilotes de cimentación.	48	48	0	0	0	
Zapatas.	4	3	1	1	0	
Columnas.	28	6	22	4	3	Falta de personal. En revisión fuerza de trabajo para cumplimiento de programa.
Cabezales.	8	0	8	0	0	
Fabricación de trabes presforzadas.	51	0	51	0	0	
Montajes de trabes presforzadas.	51	0	51	0	0	
Losas de compresión.	7	0	7	0	0	
Guarnición y parapeto.	7	0	7	0	0	
PIV 541+926						
Pilas -pilotes de cimentación.	4	4	0	0	0	
Columnas.	4	4	0	0	0	
Cabezales.	2	2	0	0	0	
Fabricación de trabes presforzadas.	6	0	6	0	0	
Montajes de trabes presforzadas.	6	0	6	0	0	
Losas de compresión.	1	0	1	0	0	
Guarnición y parapeto.	1	0	1	0	0	

Programa de continuidad


Tramo Pátzcuaro - Uruapan



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance Programado-Físico-Financiero (%)



Michoacán

Tramo Pátzcuaro - Uruapan



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

