

# Nayarit

## Tepic-Compostela



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



**Inversión:** 2,473.43 mdp



**Meta:** 28 km

- 1 Plaza de cobro,
- 10 Puentes,
- 2 PSFC,
- 1 Entronque (solo gasas)
- 19 Cruces
- Ramal Aeropuerto



**Avance físico:**

- Programado: 100%
- Real: 62.65%
- Financiero: 60.31%



**Inicio:** Marzo 2023

**Término:** 31-Oct-25



**2,900** empleos generados



**490 mil** habitantes beneficiados



**35 minutos** de ahorro en tiempo



Forma parte de la red de Autopista Jala-Puerto Vallarta, mejorará significativamente la conectividad local, regional e interestatal.



**2025**  
Año de  
**La Mujer  
Indígena**

# Programa de continuidad (en proceso)

## Autopista Tepic-Puerto Vallarta

### Tramo Tepic-Compostela



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

	Alcance	Avances	¿Qué falta?
Meta	<b>26.0 km</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Plaza de cobro</li> <li>• 10 Puentes</li> <li>• 2 PSFFC</li> <li>• 19 Cruces (PSV's, PIV's ...)</li> <li>• 1 Entronque</li> </ul> <b>2.4 km</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ramal Aeropuerto</li> </ul>	<b>16.29 km</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Puentes</li> <li>• 8 cruces</li> </ul> <b>0.0 km</b>	<b>9.71 km</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Plaza de cobro</li> <li>• 6 Puentes</li> <li>• 2 PSFFC</li> <li>• 11 Cruces</li> <li>• 1 entronque</li> </ul> <b>2.4 km</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ramal Aeropuerto</li> </ul>
<b>Inversión (mdp)</b>	<b>2,473.43</b>	<b>1,549.71</b>	<b>923.72</b>

Problemática que impida concluir la obra	Propuesta solución que requiera apoyo del Secretario o SSI
<p>La Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas en el estado de Nayarit se encuentra en proceso de integración de 2 carpetas de investigación, para ello, Secretaría, FONDO y CMRO han coordinado acciones a efecto de aportar la información requerida por la Fiscalía.</p> <p>Cabe señalar, que en los recorridos realizados no se detectaron indicios relacionados con personas desaparecidas.</p>	<p>Se pudo constatar que la zona en que se realizó la visita se encuentra fuera del Derecho de Vía.</p>

#### Maquinaria: 84

- Grúa titán
- Excavadoras
- Bulldozer
- Perforadora
- Grúa
- Vibrocompactador
- Motoconformadora
- Minicargador
- Petrolizadora
- Otros equipos menores

#### Fuerza de Trabajo:

496 personas



**2025**  
Año de  
**La Mujer Indígena**

# Nayarit: Tramo Tepic-Compostela



Tramos	Fecha de Término	Avance físico Programado 27/02/25	Avance físico real al 20/02/25	Avance físico real al 27/02/25	Avance por actividad (27/02/25)	Rendimiento Real (27/02/25)	Observaciones	Indicador
Terracerías	15 abril 2025	91.52 %	70.57 %	75.31 %	• Terracerías 4.48 % semanal	• Terracerías 4.74 % semanal	• Se implementan horarios extendidos para concluir los trabajos en el tiempo programado.	
Estabilización de Taludes	15 abril 2025	93.02 %	83.11 %	85.29 %	• Estabilización de taludes 2.46 % semanal	• Estabilización de taludes 2.18 % semanal	• Se implementan horarios extendidos para concluir los trabajos en el tiempo programado.	
Obras de drenaje	15 marzo 2025	95.29 %	74.28 %	79.56 %	• Obras de drenaje 4.92 %	• Obras de drenaje 5.28 %	• Se implementan horarios extendidos y se designo personal de apoyo para concluir los trabajos en el tiempo programado.	
Pavimentos	24 mayo 2025	82.94 %	23.07 %	23.07 %	• Pavimentos 1.40 %	• Pavimentos 0.00 %	• Después de tener los trabajos terminados en terracerías se implementarán horarios extendidos para concluir los trabajos en tiempo y forma.	

- hasta el 5% por debajo de lo programado
- hasta el 10% por debajo de lo programado
- 20% o más por debajo de lo programado





# Nayarit: Tramo Tepic-Compostela




Tramos	Fecha de Término	Avance Programado (27/02/25)	Avance (20/02/25)	Avance (27/02/25)	Avance por actividad (27/02/25)	Rendimiento Real (27/02/25)	Observaciones
Puente 16.01 km 16+393.5	15 mayo 2025	72.45 %	37.14 %	39.78 %	Puente 16.01 1.82 %	Puente 16.01 2.64 %	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se trabaja en el colado de las columnas.</li><li>• Se implementan turnos extendidos para terminar en tiempo y forma.</li><li>• Se incrementara el personal para concluir en tiempo y forma los trabajos.</li></ul>
Puente 17.01 km 17+410.10	30 abril 2025	87.39 %	73.68 %	75.86 %	Puente 17.01 1.53 %	Puente 17.01 2.18 % -	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se trabaja en el colado de cabezales, montaje de traveses y colocación y armado de acero para colado de losa.</li><li>• Se implementan turnos extendidos para terminar en tiempo y forma.</li></ul>
P.S.F.C. 9.01km 09+158.60	30 abril 2025	84.17 %	64.74 %	69.16 %	P.S.F.C. 9.01 1.87 %	P.S.F.C. 9.01 4.42 %	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se trabaja en la fabricación y montaje de traveses, cabezales y armado de acero de refuerzo para losa.</li></ul>
P.S.F.C. 21.01 km 21+601.50	15 marzo 2025	95.09 %	93.49 %	97.96 %	Trabajos complementarios 1.82 %	Trabajos complementarios 4.47 %	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se trabajo en la aplicación de pintura en parapetos metálicos.</li><li>• Se trabaja en la colocación de juntas de dilatación.</li></ul>



# Nayarit: Tramo Tepic-Compostela



## Avance Programado - Físico - Financiero (%)





**Colocación de acero de refuerzo en columnas de la pila 1 y 2 del Puente**  
12.01 km 12+691.30



**Colado de guarniciones en el P.I.V. 10.01 km 10+257.70**



# Nayarit: Tramo Tepic-Compostela



**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



**Colado de cabezal en estribo 1 del P.I.V. 13.01 km 13+045.09**



**Colado de alzado de columna de la pila 4 del Puente 13.01 km 13+975.30**



**2025**  
Año de  
La Mujer  
Indígena



**Aplicación de primario anticorrosivo en parapetos metálicos en P.I.V. 23.01 km 23+949**



**Colado de alzado de columna en la pila 3 del Puente 16.01 km 16+393.50**



# Tramo Tepic-Compostela

## Avances físicos Nayarit



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Octubre 2024



Noviembre 2024



Diciembre  
2024



Enero 2025






# Nayarit

## Tramo Tepic-Compostela



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



10 Puentes



1 Entronque



9 P.I.V.



2 PSFFCC



1 Plaza de Cobro



3 P.S.V.



7 P.S.M.A.



Construido



En construcción



Por construir



**2025**  
Año de  
**La Mujer Indígena**

**Avance físico Tepic-Compostela**  
Real: 62.65%

CONTRATISTA: CMRO NAYARIT, S.A.P.I. DE C.V.  
CONTRATO: BNO-APP-006-G1C003-E1-2022