

Michoacán

Tramo Pátzcuaro - Uruapan



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Inversión 1,792 mdp



Meta: 46.79 km; 1 plaza de cobro, 1 puente, 1 puente, 8 entronques, 45 cruces, 2 rampas de frenado.



Avance físico:

- Programado: 86.83%
- Real: 85.43 %
- Financiero: 69.85%



Inicio: Julio 2017

Término: 30 junio 2025



200 mil habitantes beneficiados



25 minutos de ahorro en tiempo.



Conexión estratégica con el Puerto de Lázaro Cárdenas y será una conexión entre los destinos turísticos del estado

Carpeta asfáltica. Km
37+802 al Km 38+769.



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Programa de continuidad

Tramo Pátzcuaro - Uruapan

	Alcance	Avances	¿Qué falta?
Meta	46.79 km	37.9 troncal	8.1 km troncal
	1 plaza de cobro	1 plaza de cobro	En operación
	1 puente	.09	.90 puente
	1 viaducto	1	En operación
	8 entronques	5.54 entronques	2.46 entronques
	4 <u>PSV's</u>	3.6 <u>PSV's</u>	0.4 <u>PSV's</u>
	34 <u>PIV's</u>	28.5 <u>PIV's</u>	5.5 <u>PIV's</u>
	2 <u>PIP's</u>	1 <u>PIP's</u>	1 <u>PIP's</u>
	3 Puentes canal	2.1	.9
	2 PFFCC	.1 PFFCC	1.9 PFFCC
	2 rampas de frenado	1.9	.1
Inversión (mdp)	1792	1252	540

Problemática que impida concluir la obra	Propuesta solución que requiera apoyo del Secretario o SSI
<ul style="list-style-type: none"> Pendiente de autorizar proyectos de algunos entronques y estructuras (PIV's). 	<ul style="list-style-type: none"> Incrementar la fuerza de trabajo para revisión y atención de observaciones de los proyectos mencionados

Fuerza de Trabajo:
956 personas

- Maquinaria: 150
- Equipos
 - Excavadoras
 - Moto conformadoras
 - Retroexcavadoras
 - Rodillos
 - Tractores
 - Grúas
 - maquinaria menor y de apoyo

Programa de continuidad


Tramo Pátzcuaro - Uruapan



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance Programado-Físico-Financiero (%)



Tramo Pátzcuaro - Uruapan

