## Michoacán

## Tramo Pátzcuaro - Uruapan





Inversión 1,792 mdp



Meta: 46.79 km; 1 plaza de cobro,1 puente,1 puente, 8 entronques, 45 cruces, 2 rampas de frenado.



#### **Avance físico:**

• Programado: 86.84%

• Real: 85.44 %

Financiero: 69.85%



**Inicio:** Julio 2017

Término: 30 junio 2025



200 mil habitantes beneficiados



25 minutos de ahorro en tiempo.



Conexión estratégica con el Puerto de Lázaro Cárdenas y será una conexión entre los destinos turísticos del estado





## Programa de continuidad

## Tramo Pátzcuaro - Uruapan

	Alcance	Avances	¿Qué falta?	
Meta	46.79 km	37.9 troncal	8.1 km troncal	
	1 plaza de cobro	1 plaza de cobro	En operación	
	1 puente	.09	.90 puente	
	1 viaducto	1	En operación	
	8 entronques	5.54 entronques	2.46 entronques	
	4 PSV´s	3.6 <u>PSV</u> s	0.4 PSV´s	
	34 <u>PIV´s</u>	28.5 PIV´s	5.5 <u>PIV´s</u>	
	2 PIP´s	1 PIP´s	1 PIP´s	
	3 Puentes canal	2.1	.9	
	2 PFFCC	.1 PFFCC	1.9 PFFCC	
	2 rampas de frenado	1.9	.1	
Inversión (mdp)	1792	1252	540	

### Fuerza de Trabajo:

956 personas

#### Maquinaria: 150

- Equipos
- Excavadoras
- Moto conformadoras
- Retroexcavadoras
- Rodillos
- Tractores
- Grúas
- maquinaria menor y de apoyo



Problemática que impida concluir la	Propuesta solución que requiera apoyo
obra	del Secretario o SSI
Pendiente de autorizar proyectos de	Incrementar la fuerza de trabajo para revisión
algunos entronques y estructuras	y atención de observaciones de los proyectos
(PIV's).	mencionados

# Michoacán: Pátzcuaro-Uruapan









26+584.


Elemento.	Intervención.	Ejecutado acumulado.	Faltante	20/03/2025 al 27/03/2025.		- Observaciones.
				Programado.	Ejecutado.	– Observaciones.
Troncal Subbase Km 25+000 al 46+500	46.79 km	41.2 km	5.59 km	.600 km	.550 km	Del km 44+754 al 45+982 se trabaja en la conformación de la subbase Volumen en equivalente a km ya que se encuentra en revisión programa
Troncal Subyacente Km 25+000 al 46+500	46.79 km	42	4.79 km	.500 km	.400 Km	Del km 45+982 al 46+500 se trabaja en la conformación de la subyacente. Volumen en equivalente a km ya que se encuentra en revisión programa
<b>PIFFCC 24+584</b> Pilas- Pilotes de cimentación	8	1	7	1	1	Se continúan trabajos de perforación
<b>PSV 540+494</b> Cabezales	2	2	0	0	0	En ejecución de trabajos para Subestructura
PIV 541+054 Cabezales	5	1	4	2	1	Falta de personal, En revisión fuerza de trabajo para cumplimiento de programa
Puente Canintzio 541+283 <b>Columnas</b>	28	6	22	4	3	Falta de personal, En revisión fuerza de trabajo para cumplimiento de programa

## Programa de continuidad

Tramo Pátzcuaro - Uruapan



#### **Avance Programado-Físico-Financiero (%)**



## Michoacán

### Tramo Pátzcuaro - Uruapan



