## Michoacán

### Uruapan – Nueva Italia



Inversión 7,049 mdp (obra)



**Meta:** 65 km; 2 plaza de cobro, 10 puentes, 6 entronques, 54 cruces, Múltiples obras de drenaje.



#### **Avance físico:**

• Programado: 6.1%

• Real: 5.6 %

• Financiero: 0%



**Inicio:** Noviembre 2023

**Término:** Agosto 2027 (estimado)



**12,480** habitantes beneficiados



10 minutos de ahorro en tiempo.



Conexión estratégica con el Puerto de Lázaro Cárdenas y será una conexión entre los destinos turísticos del estado





# Programa de continuidad

## Tramo Uruapan – Nueva Italia

	Alcance	¿Qué se ha hecho?	¿Cuánto falta por hacer?
Meta	65 km 2 plazas de cobro 10 puente 6 entronques 54 cruces	3.7 km	61.3 km 2 plazas de cobro 10 puente 6 entronques 54 cruces
Inversión (mdp)	7,049 (obra)	-	-

#### Maquinaria: 550

Equipos

- Excavadoras
- Moto conformadoras
- Retroexcavadoras
- Rodillos
- Tractores

Fuerza de Trabajo: 1500 personas

- Grúas
- maquinaria menor y de apoyo






Problemática que impida concluir la	Propuesta solución que requiera apoyo
obra	del Secretario o SSI
<ul> <li>De un total de 60 km de troncal en revisión por parte de la SICT, se aprobaron 30 km (km 95+000 al km 120+000 y del km 125+000 al km 130+000). En revisión 30 km ( del km 130+000 al km 155+000).</li> <li>De 5 proyectos de entronque ingresados a la SICT, se tiene aprobado 1 (Taretan) y en revisión 4 (Gabriel Zamora, Cajones, Santa Casilda y Nueva Italia),</li> <li>De 75 estructuras, se tiene aprobación de 21 y están en revisión 45.</li> <li>La autorización de Impacto Ambiental se tiene del km 95+000 al km 118+000, En revisión del Km 118+000 al Km 160+000)</li> </ul>	Incrementar la fuerza de trabajo para revisión y atención de observaciones de los proyectos y autorizaciones pendientes.

### Michoacán

### Tramo Uruapan – Nueva Italia



### **Avance Programado - Físico - Financiero (%)**



## Larguillo de componentes

2 PS FFCC

11 PSG's

Michoacán: Tramo Uruapan - Nueva Italia



